บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน โทร ๐ - ๒๕๗๙ - ๐๗๕๒

ที่ กษ ๐๘๐๕.๐๒/ป๐๗๒ **วันที่** ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการปรับแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑)

เรียน รธพ.ปก.

ตามที่ กรมฯ ได้รับอนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป้าหมายจำนวน ๑๘๖ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๘๑๘,๔๕๙,๖๐๐ บาท ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่ง กรมฯ สามารถบริหารจัดการงบประมาณในการปรับแผนเป้าหมายเพิ่มเติมโดยใช้เงินเหลือจ่ายไม่เกินวงงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทำให้สามารถดำเนินการเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๙๒ แห่ง แต่จากการดำเนินการตลอดระยะเวลาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐-สค.๖๑) ได้มีปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายด้านจากหน่วยงานท้องถิ่น/เกษตรกร/ผู้รับจ้างงาน ซึ่งได้มีการเจรจาตลอดจนพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อหาข้อยุติ จึงทำให้ กผง. ต้องดำเนินการตามระเบียบแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการปรับแผนการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญโครงการดังกล่าว นั้น

ในการนี้ กผง. พิจารณาแล้วจากประเด็นดังกล่าวในข้างต้นส่งผลกระทบต่อเป้าหมายแผนงานงบปกติที่เป็นตัวชี้วัดโครงการแหล่งน้ำดังกล่าวของกรมฯ สรุปคือ เป้าหมายแผนงานงบปกติจำนวน ๑๘๖ แห่ง ลดลงคงเหลือ ๑๘๒ แห่ง (ไม่รวมกรณีการยกเลิกพื้นที่พร้อมเสนอพื้นที่ทดแทน) และการเพิ่มเป้าหมายโดยใช้งบเหลือจ่ายอีกจำนวน ๙๒ แห่ง (ยกเลิกแล้วคงเหลือจำนวน ๘๑ แห่ง) ซึ่ง กผง. จะนับผลงานจากยอดคงเหลือเท่านั้น ดังนั้น เห็นควรมอบหมาย สวพ. ดำเนินการปรับแผนงานตามสถานการณ์การปรับ/เปลี่ยนแผนงาน เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีปัญหา/อุปสรรคค่อนข้างมาก เห็นควรมอบหมาย สวพ. ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานการก่อสร้างจากหน่วยงานภาคพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดนำเรียน อธพ. เพื่อมอบหมาย สวพ. และ สพข.๑-๑๒ ดูแลกำกับควบคุมและติดตาม สพด. ในความรับผิดชอบพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- ดำเนินการตามเสนอ
- สำเนาเรียน อธพ. เพื่อโปรดทราบ

๓๑ ส.ค. ๖๑

(นายปราโมทย์ ยาใจ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สนง.รมว.ปก.
เลขที่รับ ๔๗๐๔
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๑๗

กรมพัฒนาที่ดิน
เลขที่ ๑๓๑๓๕
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๑
เวลา ๑๑.๕๐ น.

สรุปผลการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายจากการปรับแผนปฏิบัติงาน/โอนเปลี่ยนแปลงรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวม)
ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

โครงการ/กิจกรรม	1) แผนงานงบปกติ (ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2561)							2) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบเหลือจ่าย)							รวมผลงานทั้งสิ้น (1) + (2)
	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายไม่ลดลง			ส่งผลให้เป้าหมายลดลง		คงเหลือ (1)	เป้าหมายเพิ่มขึ้น			เป้าหมายลดลง			คงเหลือ (2)	
		ยกเลิกโดยเสนอพื้นที่ทดแทน			ยกเลิก โดยไม่มีเสนอพื้นที่ทดแทน			เสนอเพิ่มเติม			ยกเลิกหลังจากได้รับความเห็นชอบ				
		สำนักงบประมาณอนุมัติแล้ว		รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณ	พ.ร.บ.โอนเปลี่ยนแปลง (สงป.อนุมัติแล้ว)	อยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพื่อรับทราบจาก สทนช.		รัฐมนตรี กษ. และสำนักงบประมาณเห็นชอบแล้ว							
		รอบ (1)	รอบ (2)	รอบ (3)				รอบ (1)	รอบ (2)	รอบ (3)	ยกเลิก รอบ (1)	ยกเลิก รอบ (2)	ยกเลิก รอบ (3)		
1) งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ : แห่ง	186	7	2	1	3	1	182	52	37	3	6	5	-	81	263

* ***คำชี้แจง*** : ถึงแม้ว่างานแหล่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน จะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เป้าหมายลดลงจากแผนงานปกติเดิมที่ได้รับ (คงเหลือ 1) แต่กรมพัฒนาที่ดินได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปดำเนินการพื้นที่นอกเหนือจากแผนงานเดิม (คงเหลือ 2) ทำให้ผลงานในภาพรวมส่งผลให้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก เป็นการบริหารงบประมาณเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัดและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.71

** ***ขั้นตอนการปรับแผน*** : 1) กรมพัฒนาที่ดิน เสนอรายการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญยกเลิก/ทดแทน เสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบก่อน

2) กรมพัฒนาที่ดิน เสนอหลักการเห็นชอบของ รมว.กษ ต่อ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (หน่วยงานเจ้าภาพหลัก) เพื่อรวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เห็นชอบก่อน เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

3) กรมพัฒนาที่ดิน เสนอหลักการเห็นชอบของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ขอทำความตำลงกับสำนักงบประมาณเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงยกเลิก/ทดแทน

4) สำนักงบประมาณอนุมัติเรียบร้อยแล้ว กรมพัฒนาที่ดิน จึงจะสามารถเร่งรัดดำเนินการตามแผนงานใหม่ได้

** ***หมายเหตุ*** : จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนในการปรับแผนงานค่อนข้างมีกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งค่อนข้างใช้ระยะเวลานานจนกว่าจะแล้วเสร็จในการอนุมัติปรับแผนประมาณ 1-2 เดือน

รายละเอียดการขอปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) แผนงานงบปกติ จำนวน 186 แห่ง ส่งผลเป้าหมายลดลงคงเหลือ 182 แห่ง

โครงการ/รายการเดิม			โครงการ/รายการใหม่				ผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด		สถานะการดำเนินงาน
ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับจังหวัด/ตำบล	ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับรายการจังหวัด/ตำบล	เหตุผลความจำเป็น : การยกเลิกพื้นที่ดำเนินการ	ลด (-) (แห่ง)	ไม่ลด (แห่ง)	
	แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	50,271,000		แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	30,876,000				
	ผลผลิต/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	50,271,000		ผลผลิต/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	30,876,000		4	10	
	กิจกรรม : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	50,271,000		กิจกรรม : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	30,876,000		4	10	
1	คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านปะขาว,ปากบาง หมู่ 3,4 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง	3,393,000	1	คลองส่งน้ำ คสล. (โครงการ 1) บ้านราชสถิตย์ หมู่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง	3,347,000	- กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว		1	- รอบ (1) กผง. เสนอขอเปลี่ยนแปลงตลอดจนรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว และ กค. เสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
2	ขุดลอกหนองหมาตาย บ้านดอนแดง หมู่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 แห่ง	486,000	2	ขุดลอกหนอง บ้านกุดสะกอย หมู่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 1 แห่ง	424,000	- กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว		1	
3	ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 1 แห่ง	9,735,000	3	สระเก็บน้ำ บ้านสุขเกษม หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 1 แห่ง	9,160,000	- ทำประชาคมแล้วไม่ผ่านมติประชาคม เกิดปัญหาขัดแย้งในพื้นที่		1	
4	ขุดสระเก็บน้ำ บ้านนาเยีย หมู่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	9,244,000	4	ขุดสระเก็บน้ำ บ้านดอนดู่ ม.3 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	5,703,000	- ทำประชาคมแล้วไม่ผ่านมติประชาคม เกิดปัญหาขัดแย้งในพื้นที่		1	
5	สระเก็บน้ำ บ้านแมแน หมู่ 2,3 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง	3,387,000	5	สระเก็บน้ำ บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ 4 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง	1,241,000	- สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 ดำเนินการก่อสร้างแล้ว		1	
6	ขุดสระเก็บน้ำ บ้านดอนชัย หมู่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 1 แห่ง	2,052,000	6	ขุดสระเก็บน้ำ ภายในสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 แห่ง	2,050,000	- เทศบาลตำบลแจ้งว่า พื้นที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้าง		1	
7	ท่อส่งน้ำ บ้านเก้าเจ้า หมู่ 6 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 1 แห่ง	2,991,000	7	งานท่อส่งน้ำ ภายในสถานีพัฒนาที่ดินพังงา หมู่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	2,990,000	- อบต.ลำภีแจ้งว่า พื้นที่มีปัญหาอุปสรรคในการการดำเนินการก่อสร้าง		1	
8	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านนาหนุน 1 หมู่ 1 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง	3,325,000	8	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านใหม่มงคล หมู่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	1,740,000	- กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรแล้ว		1	- รอบ (2) กผง. เสนอขอเปลี่ยนแปลงตลอดจนรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว และ กค. เสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
9	งานขุดลอกหนองผือ บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	2,298,000	9	งานขุดลอกหนองสิม บ้านสะคาม หมู่ 5 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	2,298,000	- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 เข้าดำเนินการแล้ว		1	
10	คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกลางดอน หมู่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	3,791,000	10	- พ.ร.บ.โอนงบประมาณ 61 -		- ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา กรมฯจึงบอกเลิกสัญญา	1		- รอบ (3) ทั้ง 3 รายการเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณปีงบฯ 61 ตามหนังสือ สำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0729.1/506 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เร่งรัดให้หน่วยงานราชการสำหรับงบลงทุนรายการปีเดียวให้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2561 เนื่องจาก รายการทั้ง 3 แห่ง ไม่สามาถดำเนินการได้ด้วยเหตุจำเป็นในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ทำให้รายการดังกล่าวถูกดึงเงินคืนเป็น พ.ร.บ.โอนโดยปริยาย
11	ขุดลอกหนอง บ้านโคกสว่าง หมู่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	996,000	11	- พ.ร.บ.โอนงบประมาณ 61 -		- ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญา กรมฯจึงบอกเลิกสัญญา	1		
12	งานสระเก็บน้ำ บ้านบ่อกระบาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอชาญวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	4,400,000	12	- พ.ร.บ.โอนงบประมาณ 61 -		- พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับงานของสำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่ง สำนักงานชลประทานกำแพงเพชรได้ทำเรื่องขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดไว้ก่อน	1		

โครงการ/รายการเดิม			โครงการ/รายการใหม่				ผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด		สถานะการดำเนินงาน
ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับจังหวัด/ตำบล	ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับรายการจังหวัด/ตำบล	เหตุผลความจำเป็น : การยกเลิกพื้นที่ดำเนินการ	ลด (-) (แห่ง)	ไม่ลด (แห่ง)	
13	งานสระเก็บน้ำ บ้านบาโง หมู่ที่ 11 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ (พ.ร.บ.) 2,688,000 บาท	1,923,000	13	งานสระเก็บน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	1,923,000	- พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้		1	- รอบ (4) กผง. เสนอขอเปลี่ยนแปลงตลอดจนรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่าง กค. เสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
14	งานขุดลอกบึง บ้านหาดสาแล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	2,250,000	14	- ไม่มีเสนอทดแทน -		- จุดที่ทิ้งดินที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้กำหนดไว้นั้น มีผู้บุกรุกเข้ามาครอบครองทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้	1		- รอบ (5) กผง. เสนอการยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่าง สทนช. พิจารณาเพื่อรอการเสนอรองนายกรัฐมนตรีรับทราบประเด็นดังกล่าว

หมายเหตุ : การยกเลิกพื้นที่ดำเนินการโดยไม่มีพื้นที่เสนอทดแทน ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัดแผนงานงบปกติ ซึ่งจะมีการติดตามประเด็นดังกล่าวจาก กษ. ,สทนช. เพื่อสรุปประเด็นเสนอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบผลกระทบดังกล่าวในสิ้นปีงบประมาณ 2561 อีกครั้ง

2) แผนงานงบเหลือจ่าย จำนวน 92 แห่ง ยกเลิกภายหลังได้รับการเห็นชอบ จำนวน 11 แห่ง ส่งผลเป้าหมายลดลงคงเหลือ 81 แห่ง

โครงการ/รายการเดิม			โครงการ/รายการใหม่				ผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด		สถานะการดำเนินงาน
ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับจังหวัด/ตำบล	ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับรายการจังหวัด/ตำบล	เหตุผลความจำเป็น : การยกเลิกพื้นที่ดำเนินการ	ลด (-)	ไม่ลด	
	แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-		แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	251,136,000				
	ผลผลิต/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	-		ผลผลิต/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	251,136,000		11	81	
	กิจกรรม : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	-		กิจกรรม : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	251,136,000		11	81	
			1	ฝายน้ำล้น บ้านหนองเจ็กสร้อย หมู่ 3 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	3,816,000			1	
			2	สระเก็บน้ำ บ้านอิมั้ง หมู่ 7 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	4,583,000			1	
			3	ฝายน้ำล้น บ้านนาช็อก หมู่ 2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	4,867,000			1	
			4	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านเนินดินแดง หมู่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	3,042,000	กรมชลประทานดำเนินการแล้ว	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			5	สระเก็บน้ำ บ้านห้วงปลาดุก หมู่ 8 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	7,938,000			1	
			6	สระเก็บน้ำ บ้านศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี หมู่ 2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	2,241,000			1	
			7	ฝายน้ำล้น บ้านดงชมูล หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	2,384,000			1	
			8	ฝายน้ำล้น บ้านมุมสงบ หมู่ 6 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	3,227,000			1	
			9	ฝายน้ำล้น บ้านมุมสงบ หมู่ 6 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	3,470,000			1	

โครงการ/รายการเดิม			โครงการ/รายการใหม่				ผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด		สถานะการดำเนินงาน
ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับจังหวัด/ตำบล	ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับรายการจังหวัด/ตำบล	เหตุผลความจำเป็น : การยกเลิกพื้นที่ดำเนินการ	ลด (-)	ไม่ลด	
			10	สระเก็บน้ำ บ้านด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี หมู่ 3 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	496,000			1	
			11	ฝายน้ำล้น บ้านบ่อหิน หมู่ 14 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	2,202,000			1	
			12	คลองส่งน้ำ บ้านหนองปลาไหล หมู่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	8,849,000			1	
			13	ฝายน้ำล้น บ้านศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม หมู่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	2,171,000			1	
			14	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านสพช.3 หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	3,539,000			1	
			15	ขุดลอกสระ บ้านหนองหลวง หมู่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	1,878,000			1	
			16	ขุดลอกลำห้วย บ้านพังเทียม หมู่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	2,947,000	อบต.พังเทียมได้ดำเนินการก่อสร้างทับซ้อนไปแล้วบางส่วน	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			17	ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านสงแดง หมู่ 5 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,342,000			1	
			18	ขุดลอกหนองน้ำ บ้านสง่างาม หมู่ 15 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	2,192,000	เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งไม่ขอรับงบดังกล่าว เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวเรือนจำจะก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			19	ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา หมู่ 3 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	775,000			1	
			20	ขุดลอกหนองน้ำ บ้านละเบิก หมู่ 10 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	904,000			1	
			21	ขุดลอกหนองแคน บ้านตงเมือง หมู่ 7 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1,744,000			1	
			22	ขุดลอกหนองโง้ง บ้านหนองโง้ง หมู่ 7 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000			1	
			23	ขุดลอกหนอง บ้านดอนม่วง หมู่ 3 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000			1	
			24	ขุดลอกหนอง บ้านหนองปะอุง หมู่ 4 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	354,000			1	
			25	ขุดลอกหนองฝายใหญ่ บ้านชำยาง (โครงการ 2) หมู่ 1 ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	1,966,000			1	
			26	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 หมู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น				1	

โครงการ/รายการเดิม			โครงการ/รายการใหม่				ผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด		สถานะการดำเนินงาน
ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับจังหวัด/ตำบล	ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับรายการจังหวัด/ตำบล	เหตุผลความจำเป็น : การยกเลิกพื้นที่ดำเนินการ	ลด (-)	ไม่ลด	
			27	ขุดลอกหนองเทา บ้านโคกสะอาด หมู่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	970,000			1	
			28	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านหนองแก้งน้อย หมู่ 9 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	8,318,000			1	
			29	สระเก็บน้ำ บ้านดงยอ หมู่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	495,000			1	
			30	ขุดลอกหนองลาดควาย บ้านขัวก่าย หมู่ 1 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	2,275,000	หน่วยงานอื่นเข้าดำเนินการแล้ว	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			31	ขุดลอกหนองหูลิงตอนบน บ้านหนองเขื่อน หมู่ 3 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	2,665,000			1	
			32	ขุดลอกหนองน้ำ บ้านร้องธาร หมู่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	9,791,000			1	
			33	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านเวียงทอง หมู่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	7,994,000			1	
			34	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	2,505,000			1	
			35	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านกองแหะ หมู่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1,082,000			1	
			36	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านกองแหะ หมู่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1,250,000			1	
			37	สระเก็บน้ำ บ้านศาลา หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	7,992,000			1	
			38	คลองส่งน้ำ คสล. บ้านกวน หมู่ 1 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	2,809,000			1	
			39	ขุดลอกคลอง บ้านห้วยโจ้ หมู่ 4 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	517,000	แนวคลองดังกล่าวได้ขุดลอกไปแล้วเมื่อปี 2559	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			40	คลองส่งน้ำ บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ 2 ตำบลตอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	4,555,000			1	
			41	ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ หมู่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	6,919,000			1	
			42	คลองส่งน้ำ บ้านดงป่าซาง หมู่ 6 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	2,658,000			1	
			43	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	940,000			1	
			44	คลองส่งน้ำ คสล. บ้านป่าหมาก หมู่ 2 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,765,000			1	

โครงการ/รายการเดิม			โครงการ/รายการใหม่				ผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด		สถานะการดำเนินงาน
ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ ระดับจังหวัด/ตำบล	ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ ระดับรายการ จังหวัด/ตำบล	เหตุผลความจำเป็น : การยกเลิกพื้นที่ดำเนินการ	ลด (-)	ไม่ลด	
			45	คลองส่งน้ำ ศสล. บ้านแม่ลาน้อย หมู่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,810,000			1	
			46	ขุดลอกลำห้วย (ห้วยหม้อแกง) บ้านนางแลน หมู่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	5,274,000			1	
			47	สระเก็บน้ำ บ้านสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง หมู่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	480,000			1	
			48	ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหลิ่งก้าน หมู่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	499,000			1	
			49	ขุดลอกคลอง บ้านวังหม้อเจดีย์ขาว หมู่ 12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	515,000			1	
			50	ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หมู่ 11 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	4,131,000			1	
			51	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านขว้าง หมู่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	466,000			1	
			52	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ 8 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	395,000			1	
			53	ขุดลอกหนองน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ท่อ HDPE บ้านจอมกิตติ หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	4,709,000			1	
			54	ขุดลอกหนอง บ้านน้ำครกเก่า หมู่ 5 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	2,174,000			1	
			55	ขุดลอกหนอง บ้านน้ำครกเก่า หมู่ 5 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	1,863,000			1	
			56	ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านตู่ หมู่ 5 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	142,000			1	
			57	ฝายน้ำล้น บ้านยู้ หมู่ 5 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	5,651,000			1	
			58	คลองส่งน้ำ บ้านนาหนุน 1 หมู่ 1 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	4,039,000			1	
			59	ขุดลอกหนอง บ้านตอนเจริญ หมู่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	249,000			1	
			60	ขุดลอกห้วย บ้านตาลชุม หมู่ 1 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	1,396,000			1	
			61	ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านทุ่งผง หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	1,112,000			1	
			62	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา หมู่ 6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา				1	

โครงการ/รายการเดิม			โครงการ/รายการใหม่				ผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด		สถานะการดำเนินงาน
ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับจังหวัด/ตำบล	ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับรายการจังหวัด/ตำบล	เหตุผลความจำเป็น : การยกเลิกพื้นที่ดำเนินการ	ลด (-)	ไม่ลด	
			63	ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด หมู่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	1,872,000			1	
			64	ขุดลอกคลอง บ้านทุ่งน้อย หมู่ 8 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	4,588,000			1	
			65	ขุดลอกบึง บ้านโกรงเกรง หมู่ 7 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	2,515,000			1	
			66	ฝายน้ำล้น บ้านดำรงธรรม หมู่ 9 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	668,000	สพด.กำแพงเพชรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้ประมูลใด ซึ่ง นิติการพิจารณายังไม่มีการจัดซื้อเกิดขึ้น ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ดังนั้น สพด. จึงเสนอกรมฯ ขออนุมัติยกเลิก	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			67	ฝายน้ำล้น บ้านหนองคล้า หมู่ 18 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร	553,000	สพด.กำแพงเพชรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้ประมูลใด ซึ่ง นิติการพิจารณายังไม่มีการจัดซื้อเกิดขึ้น ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ดังนั้น สพด. จึงเสนอกรมฯ ขออนุมัติยกเลิก	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			68	สระเก็บน้ำ บ้านหนองบัวทอง หมู่ 12 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร	503,000			1	
			69	สระเก็บน้ำ บ้านนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล หมู่ 12 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร				1	
			70	สระเก็บน้ำ บ้านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หมู่ 3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	3,374,000			1	
			71	สระเก็บน้ำ บ้านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ หมู่ 9 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	1,759,000			1	
			72	ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านกง หมู่ 1 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	2,115,000	อบต.กง ยืนยันว่า การดำเนินการขุดลอกโครงการดังกล่าวไม่มีจุดที่ทิ้งดิน	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			73	ขุดลอกคลองพร้อมฝาย ศสล. บ้านตะเคียนสองพี่น้อง หมู่ 8 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	820,000			1	
			74	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านบางเจริญ หมู่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	9,993,000			1	
			75	ท่อส่งน้ำ บ้านสะพานสูง หมู่ 8 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	6,275,000			1	
			76	ระบบท่อส่งน้ำ บ้านสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร หมู่ 6 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	1,513,000			1	
			77	ฝายน้ำล้น บ้านสระแก้ว หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,374,000			1	

โครงการ/รายการเดิม			โครงการ/รายการใหม่				ผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด		สถานะการดำเนินงาน
ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับจังหวัด/ตำบล	ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณระดับรายการจังหวัด/ตำบล	เหตุผลความจำเป็น : การยกเลิกพื้นที่ดำเนินการ	ลด (-)	ไม่ลด	
			78	สระเก็บน้ำ บ้านสพด.นครศรีธรรมราช หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	504,000			1	
			79	ฝายน้ำล้น บ้านปลายคลอง หมู่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	7,140,000			1	
			80	ขุดลอกหนองน้ำ บ้านวังพลาย หมู่ 5 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	8,999,000			1	
			81	ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น บ้านท่าไทบน หมู่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,102,000			1	
			82	สระเก็บน้ำ บ้านไทรงาม หมู่ 4 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	1,704,000			1	
			83	สระเก็บน้ำ บ้านกูนิง หมู่ 8 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	1,763,000			1	
			84	ฝายน้ำล้น คสล. พร้อมขุดลอกลำห้วย บ้านนาทองสุก หมู่ 4 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	2,621,000	ประชาพิจารณ์ไม่ผ่าน	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			85	สระเก็บน้ำ บ้านทุ่งลานช้าง หมู่ 13 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	868,000	สพด.สงขลาตรวจสอบใหม่แล้ว ยืนยันว่า ไม่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างใหม่	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
			86	ขุดลอกคลอง บ้านทุ่งลานช้าง หมู่ 13 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	2,222,000			1	
			87	คลองส่งน้ำ บ้านคอกช้าง หมู่ 6 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	4,366,000			1	
			88	สระเก็บน้ำ บ้านโครง หมู่ 2 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	1,505,000			1	
			89	สระเก็บน้ำ บ้านมุนี หมู่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	1,763,000			1	
			90	สระเก็บน้ำ บ้านโคกออก หมู่ 8 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	1,621,000			1	
			91	สระเก็บน้ำ บ้านกาลันยีตัน หมู่ 5 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	1,428,000			1	
			92	ขุดลอกคลอง บ้านมุด หมู่ 3 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล	2,278,000	ราษฎรบางส่วนไม่ยินยอมให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว	1		กรมฯ อนุมัติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว